

# PLANNING DES TRAVAUX IME

==> Jeudi 23/02/2017 :  
Déménagement de Tremplin (cartons faits préalablement)  
==> Vendredi 24/02 : Emménagement  
\* Courrier demande aux parents qui le peuvent de garder leur enfant au domicile le 24/02  
**23/02/2017**

==> Lundi 20/02 : Mise en cartons JETED et DECLIC  
==> Mardi 21/02 apm :  
Déménagement des cartons par l'IMPro, et déballage / installation par JETED et DECLIC.  
\* Courrier demande aux parents qui le peuvent de garder leur enfant au domicile ces 2 jours  
\* Voir si STEM disponible le 22/02  
**21/02/2017**

Inauguration Bâtiment Tampon  
**06/02/2017**

Travaux de rénovation bâtiments B C D E et G - Phase 2  
Possibilité d'utiliser la salle de psychomotricité jusqu'au 19 juin  
**01/05/2017 à 22/12/2017**

Travaux de rénovation - Phase 3  
**01/01/2018 à 20/12/2018**

Travaux sur la cuisine, réfectoires, et lingerie  
Possibilité d'utiliser la cuisine pour réchauffage au 4 septembre 2017  
**19/06/2017 à 01/10/2017**

Destruction verrière Tremplin  
**22/04/2017 à 01/05/2017**

Mise en cartons des matériels par les groupes de jour  
Rappel : Pour l'internat, prestation assurée par les déménageurs  
**24/04/2017 à 28/04/2017**

Déménagement internat sur CHS  
+ Groupes sur Bâtiment F  
**22/04/2017 à 01/05/2017**

Déménagement : Retour des groupes éducatifs sur leurs bâtiments d'origine  
+ Passerelle sur salle de psychomot  
+ Salle psychomot sur gymnase  
**22/12/2017 à 01/01/2018**

FIN :-)  
**31/12/2018**



A prévoir : Bail CHS + transports + plannings internat + Parkings  
**18/04/2017 à 31/12/2018**

A prévoir : Livraison repas internat par cuisine centrale  
**02/05/2017 à 31/12/2018**

Linge CHS à sous-traiter à l'ESAT  
**19/06/2017 à 01/10/2017**

A prévoir : livraisons repas midi  
Froids ? Chauds ?  
**19/06/2017 à 01/10/2017**